



Extension Musée d'Histoire Naturelle

Route de Malagnou 1 - 1208 Genève

CD 508857 - Installation chauffage, ventilation, climatisation

ENTREPRISE CVC



Chemin du Foron 14 - CP 216

1226 Thônex (GE) - Switzerland

Tel: +41 (0)22 869 06 00

www.cgcenergie.ch

FICHE TECHNIQUE ACCUMULATEURS

2	19.08.2024	JSA	Selon mail de M. Riotton du 16.08.2024
1	19.07.2024	JSA	Selon reception plan du 19.07.2024
0	07.02.2024	JSA	Edition fiche technique
Indice	Date	Auteur	Modifications

Nom du document	Date	Indice	Auteur
FT - 23	19.08.2024	2	JSA

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
Lot Chauffage et ventilation

Fiche de validation de matériel n° 23 :
Accumulateur

Date : le 19 Août 2024

Destinataire/To : M+S Ingénieurs

Nombre de page(s) y compris celle-ci :

Validée le :

Par :

Liste de matériel :

Sélection du matériel

ACCUMULATEURS

Matériels	Emplacement	Marque	Contenance (L)	Diamètre (mm)	Hauteur hors isolation / totale (mm)	Matière	Isolation	Quantité
Accumulateur froid	Bâtiment exposition	Ispag	4000	1300	3220 / 3540	Acier Noir S235JR3500	Isolation epaisseur 160mm	1
Accumulateur chaud	Bâtiment exposition	Ispag	3500	1300	2620 / 2940	Acier Noir S235JR3500	Isolation epaisseur 160mm	1

Ballon chaud :

- 4 piquages DN125 à brides
- 2 piquages fileté en 2" (vidange et purge)
- 4 piquages fileté en 1" (2 thermomètre, 2 sondes de températures)
 - Trou d'homme démontable
- Livraison en 3 morceaux soudés sur place
 - Pression de service 3.0 bar
 - Pression d'essai 4.5 bar

Ballon Froid :

- 4 piquages DN200 à brides
- 2 piquages fileté en 2" (vidange et purge)
- 4 piquages fileté en 1" (2 thermomètre, 2 sondes de températures)
 - Trou d'homme démontable
- Livraison en 3 morceaux soudés sur place
 - Pression de service 3.0 Bar
 - Pression d'essai 4.5 Bar